

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung	= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme					
					Priorisierungsklasse	2025	2026				2027	2028			
		I	II	III	IV										
12	Obermarkstraße	Aplerbeck	Straße komplex	alt	2	V	V	V	V	B	B	B	37141-24	Verkehrsgerechter Ausbau der Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad.	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme und der Vorbereitung der EU-weiten Ausschreibung ist es zu Verzögerungen im Projekt gekommen. Mit einem Baubeginn ist zum Ende des ersten Quartals 2027 zu rechnen.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
99	OWilla/Westfaliastraße - Vollanschluss	überörtlich	Brücke	alt	2	V	V	B	B	B	B	B	36122-24	Bau einer Auf- und Abfahrt am "halben Knoten" der OWilla als Erdbauwerke.	Zum Zeitpunkt der Erstellung des AP lag die Information, dass die Beauftragung der Firma erfolgt ist und die Baufirma bereits mit den Bautätigkeiten begonnen hat, der Projektsteuerung noch nicht vor.
				neu	1	B	B	B	V	V	B	B			
299	Hellerstraße Verlegung im Bereich der Erweiterungsbauten FB 37	Hornbruch	Straße komplex	alt	2	V	V	V	V	B	B	S	34788-24	Verschwenkung der Hellerstraße und Verlegung der vorhandenen Busschleife im Rahmen der Erweiterung einer Fahrzeughalle und der Bestandsanpassungen am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr (FF LZ 15) .	Aufgrund der Komplexität der Maßnahme und der Abstimmung mit allen Projektbeteiligten (Netzbetreiber, Versorger, etc.) der Ausschreibung ist es zu Verzögerungen im Projekt gekommen. Baubeginn kann erst im zweiten Quartal 2027 erfolgen.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
432	RS1 - Abschnitt 4b von Arneckestraße/Sonnenstraße bis Chemnitzer Straße	Innenstadt-West	Radverkehr	alt	2	V	V	V	B	B	B	B	35563-24	Bau des zweiten Abschnitts des Radschnellweges auf Dortmunder Stadtgebiet. Der Radschnellweg soll von der Sonnenstraße bis zur Ruhrallee fortgeführt werden.	Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnte die Vergabe nicht gestartet werden. Der Beginn des Vergabeverfahrens musste verschoben werden, was insgesamt die Projektzeiten nach hinten verschoben hat. Mit Baubeginn ist frühestens im ersten Quartal 2027 zu rechnen.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	B			
512	P663332427 - Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleuchtung - Am Kapellenufer 73 - Lückenschluss (Neubau)	Aplerbeck	Beleuchtung	alt	3								38253-25	Erweiterung der Beleuchtung entlang "Am Kapellenufer 73" (Lückenschluss).	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Arbeitsprogramms konnten noch keine Projektzeiten benannt werden. Mittlerweile ist der Auftrag erteilt worden, kann die Maßnahme in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden.
				neu	1		V	V	B	B	E				
551	In der Liethe - Projekt 2.1 - nördliche Dorfergänzung Grevel - Stichstraße nordöstlich in der Liethe (Teil A), Stichstraße nordwestlich in der Liethe (Teil B)	Scharnhorst	Straße komplex	alt	1	V	B	B	B	S	S	E	37909-25	Herstellung der 1. Ausbaustufe der Erschließungsanlagen: Projekt 2: Stichstraße nordöstlich, Stichstraße nordwestlich und die Straße in der Liethe von der Greveler Straße bis zur nordwestlichen Stichstraße.	Verzögerungen bei vorauslaufenden Bauarbeiten in einem anderen Gewerk haben sich auf die Straßenbaumaßnahme ausgewirkt. Der Baubeginn für den Straßenbau muss daher ins dritte Quartal 2026 verschoben werden.
				neu	1	V	V	V	B	B	S	E			
615	Nierstefeldstraße - Stichstraße nördlich - Am Quellweg	Scharnhorst	Straße komplex	alt	3	P	P	V	V	B	S	E	n.v.	Endausbau.	Kapazitätsbedingt kann der notwendige Baubeschluss nicht mehr vor der Sommerpause erwirkt werden und muss ins dritte Quartal 2026 geschoben werden. Damit verschiebt sich der Baubeginn voraussichtlich ins dritte Quartal 2027.
				neu	3	P	P	V	V	V	B	E			
618	Flughafenstraße Umbau im Bereich der EÜ	Brackel	Straße	alt	3					P	B	S	n.v.	Erneuerung der Eisenbahnüberführung (EÜ) Flughafenstraße; Vollausbau der Straße im entsprechenden Bereich.	Die Sperrzeiten der DB sind für den Zeitraum 15.10.2027 bis 18.08.2028 festgelegt worden. Der Straßenbau erfolgt im Nachgang. Damit musste das Projekt ins Jahr 2028 geschoben werden.
				neu	3		P	P	V	V	V	B			
661	Deckenerneuerung OW IIIa - Von AK A45 (AS Dortmund-Hafen) bis zur Abfahrt Huckarder Str.	Huckarde	Straße	alt	3		V	V	V	B	E		n.v.	Deckensanierung im Rahmen der Straßenunterhaltung.	Die Planung bedarf aufgrund der Notwendigkeit der Anpassung der Entwässerung einer Überarbeitung, sodass der Bau erst in den Sommerferien 2027 erfolgen kann.
				neu	3		P	P	P	V	B	E			
683	Phoenixsee - Rampe an den Emscherauen	Aplerbeck	Radverkehr	alt	3				P	P	V	B	n.v.	Schaffung einer Wegebeziehung zwischen dem Emscherweg und der Straße "An den Emscherauen".	Maßnahme muss aufgrund fehlender Kapazitäten bis ins Jahr 2027 zurückgestellt werden.
				neu	3						P	B			
745	Hellerstraße - Ausbau von Feuerwehrneubau bis Hellerstraße 21	Hornbruch	Straße komplex	alt	2		V	V	V	V	B	B	32959/2025	Ausbau der Hellerstraße von Feuerwehrneubau bis zur Hellerstraße 21.	Maßnahme steht in Abhängigkeit zum Projekt 299 und muss dadurch ebenfalls verschoben werden. Baubeginn voraussichtlich im zweiten Quartal 2028.
				neu	2		V	V	V	V	V	B			
746	Brechtener Heide, Endausbau 3. Bauabschnitt, nur Theodor-Fontane-Straße und Bettina-von-Arnim-Weg, Selma-Lagerlöf-Straße und Teile von Theodor-Storm-Straße und Heinrich-Heine-Straße - Ev 138 (Abschnitt a)	Eving	Straße komplex	alt	2	V	V	V	B	B	S	E	31428-23	Endausbau der Straßen im 3. Bauabschnitt. Abschnitt 3: Theodor-Fontane-Straße, Bettina-von-Arnim-Weg.	Haushaltsrechtliche Beschränkungen haben den Start der Vergabe verzögert, Mit einem Baubeginn ist im vierten Quartal 2026 zu rechnen.
				neu	2	V	V	V	V	B	S	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung	= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme					
					Priorisierungsklasse	2025	2026				2027	2028			
		I	II	III	IV										
781	LSA 0276 - Derner Straße/An den Teichen	Eving	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35548-24	Erneuerung der LSA 0276 - Derner Straße / An den Teichen.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	V	V	B	E			
785	LSA 0357 - Bornstraße/Bergmannstraße/Brunnenstraße	Innenstadt-Nord	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		35549-24	Erneuerung der LSA 0357 - Bornstraße / Bergmannstraße / Brunnenstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das dritte/vierte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	B	B	E				
846	Neubau Rettungswache 12 - Neubau LSA Parsevalstraße, Anpassung LSA Lindberghstraße	Hörde	LSA	alt	1			B	S	S	S	E	34342-24	Neubau der LSA Parsevalstraße und Anpassungen an der LSA Lindberghstraße aufgrund des Neubaus der RW 12 in Huckarde, sowie Veränderungen im Straßenbereich der Ausfahrt der RW 12.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1						B	E			
900	Ausbau Emscherradweg - Brückenquerung westliche Franziusstraße (im Bereich der Anbindung Huckarder Straße)	Huckarde	Straße komplex	alt	2	P	P	V	V	B	S	E	39177-25	Schaffung eines Verbindungsweges zwischen Emscher und Franziusstraße.	Es musste noch eine ergänzende Vermessung vorgenommen und die Planung angepasst werden, wodurch sich die Vorbereitung und Durchführung der Vergabe verzögern. Bau ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	2	P	P	P	V	V	B	E			
914	LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße	Innenstadt-West	LSA	alt	2	P	V	B	S	S	S	E	33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0035 Hohe Straße / Dudenstraße-Gutenbergstraße)	Die Maßnahme kann erst mit Vorliegen der signaltechnischen Unterlagen umgesetzt werden. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt. Die Maßnahme verschiebt sich auf das vierte Quartal 2026.
				neu	2	P	V	V	V	B	S	E			
917	LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße	Innenstadt-West	LSA	alt	2	P	V	B	S	S	S	E	33679-23	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0482 Hohe Straße / Beurhausstraße)	Die Maßnahme kann erst mit Vorliegen der signaltechnischen Unterlagen umgesetzt werden. Ein Ingenieurbüro ist beauftragt. Die Maßnahme verschiebt sich voraussichtlich auf das vierte Quartal 2026.
				neu	2	P	V	V	V	B	S	E			
923	LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33920-24	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0446 Rodenbergstraße / Ringofenstraße)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
924	LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33920-24	Erneuerung der Lichtsignalanlage (LSA 0447 Rodenbergstraße / Rodenberg-Center)	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
939	LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0130 Köln-Berliner-Straße / Aplerbecker Straße / Sölder Kirchweg und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst in 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V					B	E			
940	LSA 0189 Wittbräcker Straße / Schürferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0189 Wittbräcker Straße / Schürferstraße / Aplerbecker Marktplatz / Strickerstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				
941	LSA 0401 Rodenbergstraße / Marsbruchstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0401 Schürferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				
943	LSA 0445 Schürferstraße / Ringofenstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0445 Schürferstraße / Ringofenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S		E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung	= Bau	= Schlussrechnung		= Ende der Baumaßnahme					
					Priorisierungsklasse	2025	2026				2027	2028			
		I	II	III	IV										
944	LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtnmannstraße / Lübckerhofstraße	Aplerbeck	LSA	alt	2	V	V	B	S	S	S	E	33860-24	Erneuerung der LSA 0448 Köln-Berliner-Straße / Rodenbergstraße / Märtnmannstraße / Lübckerhofstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im vierten Quartal 2026 umgesetzt werden.
				neu	2	V			V	B	E				
948	LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße	INN-Nord	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34935-24	Erneuerung der LSA 0002 Mallinckrodtstraße / Borsigstraße / Brunnenstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
953	LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße	Huckarde	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34957-24	Erneuerung der LSA 0426 Hülshof (L609n) / Oberfeldstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
963	LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße	INN-Ost	LSA	alt	1	V	V	V	B	S	S	E	35395-24	Anpassung der LSA 0037 Hohe Straße / Gerstenstraße / Markgrafenstraße.	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Ingenieurbüros. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
966	LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof	Scharnhorst	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34951-24	Erneuerung der LSA 2344 Friedrich-Hölscher-Straße/Mödershof und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das erste Quartal 2027 vorgesehen.
				neu	1	V					B	E			
967	LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße	Eving	LSA	alt	1	V	B	S	S	S	E		34965-24	Erneuerung der LSA 0414 Brambauerstraße /Heitkampstraße und Einbau aktueller sehbehindertengerechter Ausstattung (Blindensignale / Blindentaster).	Umsetzung abhängig von Kapazitäten des beauftragten Unternehmens. Umsetzung ist nun für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.
				neu	1	V	V	V	B	S	E				
1155	LSA 2085 Werner Straße (Lutherschule) / Im II. Westfeld	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1156	LSA 2148 Bockenfelder Straße 110 / Zeisigweg	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1157	LSA 2138 Lütgendortmunder Hellweg / Flaspote	Lütgendortmund	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38192-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1159	LSA 2288 (Overgünne/Admiralstraße)	Hörde	LSA	alt	2	V	V	B	B	S	S	E	38191-25	Erneuerung der Lichtsignalanlage	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.
				neu	2	V	V	V	V	V	B	E			
1161	Friedensplatz - Polleranlage Südzufahrt	INN-West	Besonderheiten	alt	3	P	V	V	B	B	S	E	n.v.	Errichtung einer Polleranlage	Die Finanzierung des Projektes muss noch geklärt werden. Maßnahme kann frühestens 2027 durchgeführt werden.
				neu	3	P	V	V	V	V	B	E			
1162	Hörder-Bach-Allee, Herstellung barrierefreier Querungsstellen	Hörde	Straße	alt	2	P	V	B	S	S	E		38963-25	Herstellung von sechs barrierefreien Querungsstellen	Haushaltsrechtliche Beschränkungen haben den Start der Vergabe verzögert, Mit einem Baubeginn ist im vierten Quartal 2026 zu rechnen.
				neu	2	P	V	V	V	B	S	E			

Projektnr.:	Bezeichnung	Stadtbezirk	Gewerk		P	V		B	S				E		Drucksachen-nummer mit Link zum Online-Dokument	Beschreibung	Bemerkungen / Erläuterungen zur Zeitplanänderung
					= Planung	= Bauvorbereitung		= Bau	= Schlussrechnung				= Ende der Baumaßnahme				
					Priorisierungsklasse	2025	2026				2027	2028					
		I	II	III	IV												
1199	Westbrink	Brackel	Straße	alt	3	P	P	V	V	B	B	S	n. v.	Wiederherstellung der Straße im Rahmen einer Kanalerneuerung inkl. neuer Sinkkästen - ab Haus Nr. 16 bis Ende, Kostenübernahme durch FB 66	Aufgrund von Planungsänderung kann die Maßnahme erst im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden.		
				neu	3	P	P	V	V	V	B	S					
1324	Einsatzbeleuchtung Innenstadt West - Standorte: Platz von Leeds und Grafenhof	INN-West	Beleuchtung	alt									n. v.	Im Rahmen der Einsätze des Ordnungsdienstes und der Polizei sollen die Bereiche besser ausgeleuchtet werden.	Maßnahme neu hinzugekommen		
				neu	3			P	V	B	S	E					
1327	Nussbaumweg - Verbesserung der Beleuchtungssituation unter der S-Bahn-Brücke	INN-Ost	Beleuchtung	alt									00771-26	Zur Entschärfung der Gefahrenstelle im Bereich der S-Bahn-Brücke am Nussbaumweg muss die Ausleuchtung des unterhalb der Brücke geführten Radweges ausgebaut werden.	Maßnahme neu hinzugekommen		
				neu	3		V	B	S	S	E						
1330	Bundesstraße 1, von B54 bis Wittekindstraße	überörtlich	Straße	alt									n. v.	Sanierung der B1 zwischen der B54 und Wittekindstraße in Fahrtrichtung Bochum	Maßnahme neu hinzugekommen		
				neu	3		P	P	P	P	P	B					
1331	Robert-Schuman-Straße - Anlegung eines FGÜ	Hörde	Straße	alt									31920-23	Errichtung eines FGÜ in der Robert-Schuman-Straße	Maßnahme neu hinzugekommen		
				neu	1		V	B	S	S	E						
1332	Bergstr. 2, BHS Zeche Minister Stein	Eving	Bushaltestellen	alt									n. v.	Barrierefreier Ausbau der BHS Zeche Minister Stein, Bergstr. 2	Maßnahme neu hinzugekommen		
				neu	3		P	P	P	V	B	E					